

Муниципальное унитарное предприятие
«Городское тепловое хозяйство»

653053 Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Гайдара, 43,
р/с 40702810137070000239 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г. Москва, к/с 301 018 101 452 500 004 11
БИК044525411, ИНН 4223121302, КПП 422301001

653053, Кемеровская область,
г. Прокопьевск
ул. Гайдара, 43, офс. 503
тел.: 8(3846)66-80-33
e.mail: mup22052018@mail.ru

Директору МКУ «Служба
ЖКХ и благоустройства»
Ростовой А.А.

Исх. № 215 от «09» 03 2023г.

на вх. № _____ от «___» _____ 2023г.


Уважаемая Анжелика Ахадхановна!

Предоставляем отчетную информацию за 2021 год о выполнении соглашения об исполнении схемы теплоснабжения №б/н от 06.11.2020г.

Приложение: 1. Перечень указанных в схеме теплоснабжения и фактически выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности систем теплоснабжения МУП "ГТХ" в соответствии с перечнем и срокам, указанными в схеме теплоснабжения Прокопьевского городского округа.

2. Сведения о достижении целевых показателей исполнения схемы теплоснабжения единой теплоснабжающей организацией в ценовых зонах теплоснабжения и выполнении сторонами соглашения обязательств, включенных в соглашение для ЕТО №002

Директор МУП «ГТХ»



Р.Н. Исупова

Сведения о достижении целевых показателей исполнения схемы теплоснабжения единой теплоснабжающей организацией в ценовых зонах теплоснабжения и выполнении сторонами соглашения обязательств, включенных в соглашение для ЕТО №002

№	Наименование показателя	Ед. изм.	2021	2021
			План	Факт
1	Доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения в соответствии с перечнем и сроками, указанными в схеме теплоснабжения	%	100,00%	14,44%
2	Количество аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии и тепловых сетях, в том числе:	Ед.	0	0
2.1	На источниках теплоснабжения	Ед.	0	0
2.2	на тепловых сетях	Ед.	0	0
3	Продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения в межотопительный период	дней	14	14
4	Коэффициент использования установленной тепловой мощности источников тепловой энергии	долей ед.	0,453	0,453
5	Доля бесхозных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозных недвижимых вещей более 1 года	%	0	0
6	Удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения	%	71,8	82,7
7	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение законодательства Российской Федерации в сферетеплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях)	-	-	-
8	Доля потерь тепловой энергии в тепловых сетях	%	20	20
9	Величина привлеченных инвестиций в сферу теплоснабжения (без учета НДС), в том числе	тыс. руб.	2301	155
9.1	собственные средства ЕТО	тыс. руб.	2301	155
9.2	бюджетные средства (в том числе фонд содействия реформированию ЖКХ)	тыс. руб.	0	0
9.3	Иные источники (займы, кредиты, лизинг и прочие - привлеченные средства)	тыс. руб.	0	0
10	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однострубно́м исчислении сверх предела разрешенных отклонений	ед./км	0	0
11	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений	ед/Гкал/ч	0	0

Согласовано:
главный инженер МУП "ГТХ"



Н.А. Бурдин

исп. начальник ПТО А.Р. Бойко



Перечень указанных в схеме теплоснабжения и фактически выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности систем теплоснабжения МУП "ГТХ" в соответствии с перечнем и срокам, указанными в схеме теплоснабжения Прокопьевского городского округа.

№ п/п	Наименование мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, предусмотренных в схеме теплоснабжения	Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятия	Фактические капитальные вложения в реализацию мероприятия	Процент выполнения мероприятия на конец 2021 года	Причина невыполнения/перевыполнения
		тыс.руб. без учета НДС (в ценах 2020г.)	тыс.руб. без учета НДС (в ценах 2021г.)		
1	Реконструкция котельной №66 МУП "ГТХ"	55	1	18,18%	Частичное выполнение мероприятия обусловлено недостаточностью финансирования (заниженный тариф)
	Замена запорной арматуры Д=15мм-8шт, Д=32мм-1шт, Д=50мм-1шт, Д=80мм-1шт	55	1	18,18%	
2	Реконструкция котельной №9 МУП "ГТХ"	107	0	0,00%	Невыполнение мероприятия обусловлено недостаточностью финансирования (заниженный тариф)
	Замена предохранительных клапанов Д=50мм-4шт.	107	0	0,00%	
3	Реконструкция котельной №1 МУП "ГТХ"	297	35	11,94%	Частичное выполнение мероприятия обусловлено недостаточностью финансирования (заниженный тариф)
	Замена запорной арматуры Д=100мм-8шт. Д=20мм-5шт. Д=25мм-6шт. Ремонт емкости запаса воды, ремонт технологической площадки на бункере ШЗУ, замена предохранительных клапанов Д=50мм-2шт	297	35	11,94%	
4	Реконструкция котельной №17 МУП "ГТХ"	486	0	0,00%	Невыполнение мероприятий обусловлено недостаточностью финансирования (заниженный тариф)
	Ремонт бункера ШЗУ. Замена клапанов Д=50мм-2шт	486	0	0,00%	
5	Реконструкция котельной №67 МУП "ГТХ"	193	34	17,81%	Частичное выполнение мероприятия обусловлено недостаточностью финансирования (заниженный тариф)
	Ремонт ШЗУ	193	34	17,81%	
6	Реконструкция котельной №15 МУП "ГТХ"	74	56	100,00%	Снижение стоимости мероприятия обусловлено снижением стоимости материалов и результатов закупок процедур
	Замена редуктора ШЗУ, замена запорной арматуры Д=100мм-2шт. Д=25мм=12шт. Д=20мм-6шт, замена предохранительных клапанов Д=50мм-2шт	74	56	100,00%	

7	Реконструкция котельной №63 МУП "ГТХ" Замена запорной арматуры д=80мм-2шт. Д=15мм-6шт.	45	3	6,67%	Частичное выполнение мероприятия обусловлено недостаточностью финансирования (заниженный тариф)
8	Реконструкция котельной №34 МУП "ГТХ" Замена запорной арматуры д=80мм-3шт. Д=50мм-1шт.	59	16	27,51%	Частичное выполнение мероприятия обусловлено недостаточностью финансирования (заниженный тариф)
9	Реконструкция котельной №18 МУП "ГТХ" Замена запорной арматуры Д=50мм-8шт. Д=40мм-2шт. Д=25мм-8шт. Д=32мм-4шт.	45	0	0,00%	Невыполнение мероприятий обусловлено недостаточностью финансирования (заниженный тариф)
10	Реконструкция котельной №56 МУП "ГТХ" Замена запорной арматуры обратный клапан д=50мм-2шт. Кран шар. Д=15мм-4шт. Д=20мм-5шт. Д=32мм-2шт. Д=50мм-2шт. Д=150мм-7шт.	249	9	27,27%	Частичное выполнение мероприятия обусловлено недостаточностью финансирования (заниженный тариф)
11	Реконструкция котельной №53 МУП "ГТХ" Замена запорной арматуры Д=200мм-8 шт Ремонт шиновой установки, ремонт дробилки	411	0	0,00%	Невыполнение мероприятия обусловлено недостаточностью финансирования (заниженный тариф)
12	Реконструкция котельной №61 МУП "ГТХ" Замена запорной арматуры д=40мм 2шт Замена запорной арматуры д=32мм 2шт Замена запорной арматуры д=40мм 2шт Замена запорной арматуры д=40мм, д=32 2шт Замена запорной арматуры д=40мм 2шт Замена запорной арматуры д=80мм-1шт. Кран шар. Д=15мм-2шт. Д=20мм-3шт. Д=32мм-3шт. Д=80мм-2шт. Д=100мм-8шт.	280 2 1 2 2 272	0 0 0 0 0 0	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	Невыполнение мероприятия обусловлено закрытием котельной после окончания отопительного сезона
	ВСЕГО ПО МУП "ГТХ"	2 301	155	14,44%	

Согласовано:

главный инженер МУП "ГТХ"

исп. начальник ПТО А.Р. Бойко

БН

Н.А. Бурдин