



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ТЕПЛОЭНЕРГОРЕМОНТ»

(ООО «ТЭР»)

Институтская, ул. здание 2 г, г. Прокопьевск, Кемеровская область-Кузбасс, 653039, тел.(3846) 62-33-24,
e-mail: prkter-priem@mail.ru ОКПО 11170277 ОГРН 1174205006909 ИНН 4223117458 КПП 422301001

06.03.2023 № 25/497
на № 247 от 03.03.2023 г.

Директору
МКУ «Службы ЖКХ и благоустройства»
Ростовой А. А.
ул. Рудничная, 6, г. Прокопьевск,
Кемеровская область-Кузбасс, 653000
электронный адрес: pks_teplo@mail.ru

Уважаемая Анжелика Ахадхановна!

Предоставляем отчетную информацию за 2021 г. о выполнении соглашения об исполнении схемы теплоснабжения № б/н от 06.11.2020 г.

Отчетную информацию за 2020 г. о выполнении соглашения об исполнении схемы теплоснабжения предоставить нет возможности, так как соглашение об исполнении схемы теплоснабжения на период 2020 г. не заключалось.

Приложение: 1. Перечень указанных в схеме теплоснабжения и фактически выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности систем теплоснабжения ООО «Теплоэнергоремонт» в соответствии с перечнем и сроками, указанными в схеме теплоснабжения Прокопьевского городского округа в 2020-2021 гг. - (Приложение № 1);

2. Сведения о достижении целевых показателей исполнения схемы теплоснабжения единой теплоснабжающей организацией в ценовых зонах теплоснабжения и выполнении сторонами соглашения обязательств, включенных в соглашение для ЕТО № 1 – (Приложение № 2).

Технический директор

Ф.Р. Бакиров

Перечень указанных в схеме теплоснабжения и фактически выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности систем теплоснабжения ООО "Теплоэнергоремонт" в соответствии с перечнем и сроками, указанными в схеме теплоснабжения Прокопьевского городского округа в 2020 - 2021 гг.

№ п/п	Наименование мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, предусмотренных в схеме теплоснабжения	Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятия	Фактические капитальные вложения в реализацию мероприятия	Процент выполнения мероприятия на конец 2021 г.	Причина невыполнения/перевыполнения
		тыс. руб. без учета НДС (в ценах 2020 г.)	тыс. руб. без учета НДС (в ценах 2021 г.)		
1	Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки				
1.1	Замена водогрейного котла марки КВТС-10-150 №4 на котельной №66	23843	16709,72	100	Снижение стоимости мероприятия обусловлено снижением стоимости оборудования по результатам проведенных закупочных процедур
1.2	Замена насосов ГВС ЦНС 300/120 250кВт*1500 об/мин — 2 шт на котельной №66	1597	1147,16	100	Снижение стоимости мероприятия обусловлено снижением стоимости оборудования по результатам проведенных закупочных процедур
1.3	Приобретение и монтаж комплекса поддержания давления 2-х насосов мощностью 90 кВт — 1 шт. на насосы ГВС NB-100-250/242 — 2 шт. на котельной №66	756	843,69	100	Увеличение стоимости мероприятия обусловлено увеличением стоимости оборудования по результатам проведенных закупочных процедур
1.4	Монтаж оборудования для системы подготовки питьевой воды производительностью 2520 м3/сут на котельной №5	8334	9010,57	100	Увеличение стоимости мероприятия обусловлено возникновением дополнительных, не предвиденных работ
1.5	Мероприятия по диспетчеризации	21380	21549	100	Увеличение стоимости мероприятия обусловлено увеличением стоимости оборудования по результатам проведенных закупочных процедур
1.6	Приобретение и монтаж комплекса поддержания давления 2-х насосов мощностью 37 кВт на подпиточные насосы BL 50/260-37/2 — 2 шт. на котельной № 66	422	344	100	Снижение стоимости мероприятия обусловлено снижением стоимости оборудования по результатам проведенных закупочных процедур
1.7	Разработка проекта по повышению энергетической эффективности работы пароконденсаторной системы котельной №66	240	42	100	Снижение стоимости мероприятия обусловлено снижением стоимости оборудования по результатам проведенных закупочных процедур
1.8	Реконструкция пароконденсаторной системы котельной №66	860	185	100	Снижение стоимости мероприятия обусловлено снижением стоимости оборудования по результатам проведенных закупочных процедур
1.9	Приобретение и монтаж установки "ТЕРМИТ-М" TM-170 на котельной №66	93	72	100	Снижение стоимости мероприятия обусловлено снижением стоимости оборудования по результатам проведенных закупочных процедур
1.10	Замена сетевого насоса №1 ЦЭ 1250/140-11 на насос с торцевым уплотнителем СЦН 1250/140 - 1 шт. на котельной №6	1800	0	0	Перенос мероприятия на 2022 г, так как в результате проведенной закупки нет потенциальных поставщиков оборудования
1.11	Приобретение и установка установки компенсации реактивной мощности (УКРМ) на ТП-793 на котельной №6	321	459	100	Увеличение стоимости мероприятия обусловлено увеличением стоимости оборудования по результатам проведенных закупочных процедур
1.12	Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №6	11611	9833	100	Выполнение мероприятия запланировано на 2021-2022 гг. 85 % от общего объема на 2021 г, 15 % - на 2022 г. План на 2021 г выполнен на 100 %
1.13	Приобретение и монтаж частотного преобразователя с выносным пультом управления мощностью 75 кВт — 1 шт на дутьевой вентилятор ВДН-15 на котельной №6	372	319	100	Снижение стоимости мероприятия обусловлено снижением стоимости оборудования по результатам проведенных закупочных процедур
1.14	Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 30 кВт — 2 шт на дымососы ДН-10 на котельной №6	422	337	100	Снижение стоимости мероприятия обусловлено снижением стоимости оборудования по результатам проведенных закупочных процедур
1.15	Замена сетевых насосов 200-Д-90 и Д 630-90 - 2 шт на котельной №48	3795	6539	100	Увеличение стоимости мероприятия обусловлено увеличением стоимости оборудования по результатам проведенных закупочных процедур
1.16	Приобретение и монтаж комплекса поддержания давления 2-х насосов мощностью 250 кВт на сетевые насосы WLO SCP 200/560 HA-T4-250/4-C1/B1-FC WEG W22 IE3 на котельной № 48	1425	1729	100	Увеличение стоимости мероприятия обусловлено увеличением стоимости оборудования по результатам проведенных закупочных процедур
1.17	Разработка проектно-сметной документации по реконструкции (технического перевооружения) котельной №48 с целью замены котлоагрегата и переключения нагрузки котельной № 59 на котельную № 48	1893	1200	100	Снижение стоимости мероприятия обусловлено снижением стоимости оборудования по результатам проведенных закупочных процедур
1.18	Реконструкция (техническое перевооружение) котельной №48 с целью замены котлоагрегата и переключения нагрузки котельной № 59 на котельную № 48 (в т.ч замена котла KE 6,5/14 №3 на котел КВТС-10/150) на котельной №48	23000	19148	100	Снижение стоимости мероприятия обусловлено снижением стоимости оборудования по результатам проведенных закупочных процедур

№ п/п	Наименование мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, предусмотренных в схеме теплоснабжения	Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятия	Фактические капитальные вложения в реализацию мероприятия	Процент выполнения мероприятий на конец 2021 г.	Причина невыполнения/перевыполнения
		тыс. руб. без учета НДС (в ценах 2020 г.)	тыс. руб. без учета НДС (в ценах 2021 г.)		
1.19	Приобретение и монтаж установки "ТЕРМИТ-М" TM-170 на котельной №48	93	72	100	Снижение стоимости мероприятия обусловлено снижением стоимости оборудования по результатам проведенных закупочных процедур
1.20	Разработка проектно-сметной документации по реконструкции котельной №49 с заменой котлов КВМ-2,5-3 шт. на водогрейные котлы типа КВМ-3,6 с ленточной топкой (ТЛПХ) — 3 шт., с реконструкцией ШЗУ и вспомогательного оборудования на котельной №49	1860	1817	100	Снижение стоимости мероприятия обусловлено снижением стоимости оборудования по результатам проведенных закупочных процедур
1.21	Реконструкция котельной №49 с заменой котлов КВМ-2,5-3 шт. на водогрейные котлы типа КВМ-3,6 с ленточной топкой (ТЛПХ) — 3 шт., с реконструкцией ШЗУ и вспомогательного оборудования на котельной №49	18168	25191	100	Выполнение мероприятия запланировано на 2021-2022 гг. 40 % от общего объема на 2021 г, 60 % - на 2022 г. План на 2021 г выполнен на 100 %
1.22	Замена насоса ГВС №3 K-100-65-200 на насос NB 65-250/223 - 1 шт. на котельной №49	390	294	100	Снижение стоимости мероприятия обусловлено снижением стоимости оборудования по результатам проведенных закупочных процедур
1.23	Приобретение и монтаж комплексов поддержания давления 2-х насосов ГВС NB 65-250/223 - 1 шт., мощностью 30 кВт на котельной №49	281	313	100	Увеличение стоимости мероприятия обусловлено увеличением стоимости оборудования по результатам проведенных закупочных процедур
1.24	Приобретение и монтаж комплексов поддержания давления 2-х насосов мощностью 110 кВт — 1 шт. на насосы циркуляции Д 500/63 — 2шт на котельной № 49	985	940	100	Снижение стоимости мероприятия обусловлено снижением стоимости оборудования по результатам проведенных закупочных процедур
1.25	Мероприятия по установке приборов учета тепловой энергии на котельной №49	509	496	100	Снижение стоимости мероприятия обусловлено снижением стоимости СМР по результатам проведенных закупочных процедур
1.26	Приобретение и монтаж установки "ТЕРМИТ-М" TM-90 на котельную №52	60	49	100	Снижение стоимости мероприятия обусловлено снижением стоимости СМР по результатам проведенных закупочных процедур
1.27	Приобретение и монтаж комплексов поддержания давления 2-х насосов мощностью 37 кВт — 1 шт. на насосы циркуляции К 290/30 на котельной №71	387	354	100	Снижение стоимости мероприятия обусловлено снижением стоимости оборудования по результатам проведенных закупочных процедур
1.28	Монтаж воздухоподогревателей на котлы КВТС-10-150 №2, 3 на котельной №76	1245	1378	100	Увеличение стоимости мероприятия обусловлено увеличением стоимости оборудования по результатам проведенных закупочных процедур
1.29	Замена насоса исходной воды №3 Д 200/90 на насос Л 65/140-5,5/2 - 1 шт. на котельной №76	105	93	100	Снижение стоимости мероприятия обусловлено снижением стоимости оборудования по результатам проведенных закупочных процедур
1.30	Замена циркуляционного насоса №1 Д320/50 на насос Л 100/210-3/2 - 1 шт. на котельной №76	270	230	100	Снижение стоимости мероприятия обусловлено снижением стоимости оборудования по результатам проведенных закупочных процедур
1.31	Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 37 кВт — 2 шт на насосы циркуляции SCP 200-560 НАС — 2 шт на котельной №76	472	119	100	Снижение стоимости мероприятия обусловлено снижением стоимости оборудования по результатам проведенных закупочных процедур
1.32	Приобретение и монтаж установки "ТЕРМИТ-М" TM-90 на котельной №79	60	49	100	Снижение стоимости мероприятия обусловлено снижением стоимости оборудования по результатам проведенных закупочных процедур
1.33	Приобретение и монтаж комплексов поддержания давления 2-х насосов мощностью 30 кВт — 1 шт. на насосы ГВС BL 50/240-30/2 на котельной №104	352	305	100	Снижение стоимости мероприятия обусловлено снижением стоимости оборудования по результатам проведенных закупочных процедур
1.34	Приобретение и монтаж установки "ТЕРМИТ-М" TM-170 на котельной №104	93	72	100	Снижение стоимости мероприятия обусловлено снижением стоимости оборудования по результатам проведенных закупочных процедур
1.35	Приобретение и монтаж комплексов поддержания давления 2-х сетевых насосов Д630/90 мощностью 315 кВт - 1 шт. на котельной №114	1993	2002	100	Увеличение стоимости мероприятия обусловлено увеличением стоимости оборудования по результатам проведенных закупочных процедур
1.36	Приобретение и монтаж установки "ТЕРМИТ-М" TM-120 на котельной №20	79	62	100	Снижение стоимости мероприятия обусловлено снижением стоимости оборудования по результатам проведенных закупочных процедур
1.37	Приобретение и монтаж установки "ТЕРМИТ-М" TM-120 на котельной №22	79	62	100	Снижение стоимости мероприятия обусловлено снижением стоимости оборудования по результатам проведенных закупочных процедур
1.38	Приобретение и монтаж комплексов поддержания давления 2-х насосов мощностью 2,2 кВт — 1 шт. на насосы рециркуляции NB 80-250/247 на котельной №23	92	94	100	Увеличение стоимости мероприятия обусловлено увеличением стоимости оборудования по результатам проведенных закупочных процедур
1.39	Монтаж тапочистного оборудования на котельной №25	220	233	100	Увеличение стоимости мероприятия обусловлено возникновением дополнительных, не прельянных работ

№ п/п	Наименование мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, предусмотренных в схеме теплоснабжения	Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятия	Фактически капитальные вложения в реализацию мероприятия	Процент выполнения мероприятия на конец 2021 г.	Причина невыполнения/перевыполнения
		тыс. руб. без учета НДС (в ценах 2020 г.)	тыс. руб. без учета НДС (в ценах 2021 г.)		
1.40	Приобретение и монтаж комплекса поддержания давления 2-х насосов мощностью 30 кВт — 1 шт. на насосы ГВС NB 32-250/254 на котельной № 25	356	323	100	Снижение стоимости мероприятия обусловлено снижением стоимости оборудования по результатам проведенных закупочных процедур
1.41	Приобретение и монтаж комплекса поддержания давления 2-х насосов мощностью 7,5 кВт — 1 шт. на насосы рециркуляции ГВС NB 40-125/142 на котельной №25	175	168	100	Снижение стоимости мероприятия обусловлено снижением стоимости оборудования по результатам проведенных закупочных процедур
1.42	Приобретение и монтаж установки "ТЕРМИТ-М" TM-170 на котельной №25	93	72	100	Снижение стоимости мероприятия обусловлено снижением стоимости оборудования по результатам проведенных закупочных процедур
1.43	Приобретение и монтаж установки "ТЕРМИТ-М" TM-120 на котельной №28	79	62	100	Снижение стоимости мероприятия обусловлено снижением стоимости оборудования по результатам проведенных закупочных процедур
1.44	Приобретение и монтаж установки "ТЕРМИТ-М" TM-120 на котельной №29	79	62	100	Снижение стоимости мероприятия обусловлено снижением стоимости оборудования по результатам проведенных закупочных процедур
1.45	Приобретение и монтаж комплекса поддержания давления 2-х насосов мощностью 5,5 кВт — 1 шт. на циркуляционные насосы NB 40-125/139 на котельной № 31	172	147	100	Снижение стоимости мероприятия обусловлено снижением стоимости оборудования по результатам проведенных закупочных процедур
1.46	Приобретение и монтаж комплекса поддержания давления 2-х насосов мощностью 30 кВт — 1 шт. на насосы ГВС BL 65/220 на котельной № 31	356	312	100	Снижение стоимости мероприятия обусловлено снижением стоимости оборудования по результатам проведенных закупочных процедур
1.47	Мероприятия по установке приборов учета тепловой энергии на котельной №42	548	589	100	Увеличение стоимости мероприятия обусловлено возникновением дополнительных, не предвиденных работ
1.48	Приобретение и монтаж установки "ТЕРМИТ-М" TM-120 на котельной №42	79	61	100	Снижение стоимости мероприятия обусловлено снижением стоимости оборудования по результатам проведенных закупочных процедур
1.49	Мероприятия по установке приборов учета тепловой энергии на котельной №43	599	609	100	Увеличение стоимости мероприятия обусловлено возникновением дополнительных, не предвиденных работ
1.50	Приобретение и монтаж установки "ТЕРМИТ-М" TM-170 на котельной №45	88	71	100	Снижение стоимости мероприятия обусловлено снижением стоимости оборудования по результатам проведенных закупочных процедур
1.51	Приобретение и монтаж установки "ТЕРМИТ-М" TM-120 на котельной №94	79	62	100	Снижение стоимости мероприятия обусловлено снижением стоимости оборудования по результатам проведенных закупочных процедур
1.52	Установка автоматического ввода резерва для повышения надежности электроснабжения	1200	1295	100	Увеличение стоимости мероприятия обусловлено увеличением стоимости оборудования по результатам проведенных закупочных процедур
2.	Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки				
2.1.	Строительство сетей для подключения перспектив - Жолтовского, 5 (котельная №6)	626	-	100	Абонент смонтировал тепловую сеть самостоятельно
2.2.	Строительство сетей для подключения перспектив - Отделение общей врачебной практики ул. Профсоюзная, 18 (котельная №32)	1733	-	100	Абонент смонтировал тепловую сеть самостоятельно
2.3.	Строительство сетей для подключения перспектив - Нежилое помещение, ул. Советов, 8а (котельная №13)	520	-	0	Объект подключения пропан, личный собственник за новыми ТУ не обращался
2.4.	Строительство сетей для подключения перспектив - пр. Гагарина, 26 (котельная №104)	1271	-	0	В связи со спорными вопросами по прохождению тепловой сети договор не заключен
3	Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы				
3.1.	Строительство и реконструкция тепловых сетей для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №102 на котельную №5, 66	13000	10033	100	Снижение стоимости мероприятия обусловлено снижением стоимости СМР по результатам проведенных закупочных процедур
3.2.	Проектные работы на строительство и реконструкцию тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №59 на котельную №48	802	800	100	Снижение стоимости мероприятия обусловлено снижением стоимости СМР по результатам проведенных закупочных процедур
3.3.	Строительство и реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №59 на котельную №48	12445	13864	100	Увеличение стоимости мероприятия обусловлено увеличением стоимости оборудования по результатам проведенных закупочных процедур
3.4.	Проектные работы на строительство и реконструкцию тепловых сетей для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №51 на котельную №49	890	759	100	Снижение стоимости мероприятия обусловлено снижением стоимости СМР по результатам проведенных закупочных процедур
3.5.	Строительство и реконструкция тепловых сетей для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной № 51 на котельную № 49	20000	24103	100	Увеличение стоимости мероприятия обусловлено увеличением стоимости оборудования по результатам проведенных закупочных процедур
3.6.	Проектные работы на строительство и реконструкцию тепловых сетей для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №105 на котельную №62	656	253	100	Снижение стоимости мероприятия обусловлено снижением стоимости СМР по результатам проведенных закупочных процедур

№ п/п	Наименование мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, предусмотренных в схеме теплоснабжения	Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятия	Фактически капитальные вложения в реализацию мероприятия	Процент выполнения мероприятия на конец 2021 г.	Причина невыполнения/превышения
		тыс. руб. без учета НДС (в ценах 2020 г.)	тыс. руб. без учета НДС (в ценах 2021 г.)		
3.7.	Строительство и реконструкция тепловых сетей для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №105 на котельную №52	2500	2429	100	Снижение стоимости мероприятия обусловлено снижением стоимости СМР по результатам проведенных закупочных процедур
3.8.	Проектные работы на строительство и реконструкцию тепловых сетей для переключения тепловых нагрузок потребителей котельных №1, 9, 14, 15, 17 на котельную №114	4167	0	0	Мероприятие не выполнено, схемами теплоснабжения не определен источник финансирования
3.9.	Проектирование и строительство циркуляционного трубопровода ГВС котельных №5,66	7629	2056	100	ООО ТЭР утвержден долгосрочный план по строительству циркуляционного трубопровода, согласно плана 21г. мероприятие выполнено на 100 %
3.10.	Проектирование и строительство циркуляционного трубопровода ГВС котельной №48	6467	3971	100	ООО ТЭР утвержден долгосрочный план по строительству циркуляционного трубопровода, согласно плана 21г. мероприятие выполнено на 100 %
3.11.	Проектирование и строительство циркуляционного трубопровода ГВС котельной №114	1190	420	100	ООО ТЭР утвержден долгосрочный план по строительству циркуляционного трубопровода, согласно плана 21г. мероприятие выполнено на 100 %
4.	Строительство, реконструкция и модернизация насосных станций				
4.1.	Монтаж установки по борьбе с болями жесткости на теплообменном оборудовании линии ГВС на бойлерных №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1860	1792	100	Снижение стоимости мероприятия обусловлено снижением стоимости приборов по результатам проведенных закупочных процедур
5.	Прочие мероприятия				
5.1.	Приобретение тепловизора testo 872	-	237	100	Для текущей производственной деятельности предприятия
5.2.	Приобретения МФУ лазерное Kyocera ECOSYS M8130cidn	-	104	100	Для текущей производственной деятельности предприятия
5.3.	Приобретение машины фальцевальной Welltec SecureFold 4090s	-	657	100	Для текущей производственной деятельности предприятия

Сведения о достижении целевых показателей исполнения схемы теплоснабжения единой теплоснабжающей организацией в ценовых зонах теплоснабжения и выполнении сторонами соглашения обязательств, включённых в соглашение для ЕТО №1

№	Наименование показателя	Ед. изм.	2021	2021
			План	Факт
1	Доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения в соответствии с перечнем и сроками, указанными в схеме теплоснабжения	%	100	98
2	Количество аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии и тепловых сетях, в том числе	ед.	0	0
2.1	на источниках теплоснабжения	ед.	0	0
2.2	на тепловых сетях	ед.	0	0
3	Продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения в межотопительный период	дней	14	14
4	Коэффициент использования установленной тепловой мощности источников тепловой энергии	долей ед.	0,229	0,159
5	Доля бесхозных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозных недвижимых вещей более 1 года	%	0	0
6	Удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения	%	73,4	84,4
7	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях *)	-	-	отс.
8	Доля потерь тепловой энергии в тепловых сетях	%	18,4	16,2
9	Величина привлеченных инвестиций в сферу теплоснабжения (без учета НДС), в том числе	тыс. руб.	211,6	189,0
9.1	собственные средства ЕТО	тыс. руб.	211,6	189,0
9.2	бюджетные средства (в том числе фонд содействия и реформированию ЖКХ - указать)	тыс. руб.	0,0	0,0
9.3	иные источники (займы, кредиты, лизинг и прочие - привлеченные средства)	тыс. руб.	0,0	0,0
10	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однострубом исчислении сверх предела разрешенных отклонений	ед./км	0,325	0,025
11	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений	ед./Гкал/ч	0,036	0

