


УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главы города
по ЖКХ и благоустройству
 Р.Н. Исупова

Протокол № 11
заседания общественной комиссии

г. Прокопьевск

«23» августа 2018г

Повестка дня:

1. Итоги выполнения мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Прокопьевска».
2. Отчет Управления ЖКХ о движении финансовых средств.

Присутствовали:

Спицына Люция Валерьевна	- начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Прокопьевска
Неб Александр Владимирович	- заместитель главы города Прокопьевска по строительству и жилищным вопросам;
Давлятчина Галина Владимировна	- начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации города Прокопьевска;
Карманов Евгений Александрович	- генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Жилищное хозяйство»;
Гончаренко Людмила Федоровна	- генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Управдом»;
Сидоренко Галина Викторовна	- начальник отдела по контролю благоустройства и дорожной деятельности МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства»
Белявская Екатерина Анатольевна	- председатель Прокопьевского городского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов;
Морозюк Валерий Яковлевич	- член общественной организации ветеранов спорта г.Прокопьевска «Виктория»;
Бычкова Ольга Федоровна	- председатель Совета МКД проспект Строителей, 83;
Щербакова Наталья Петровна	- специалист Прокопьевского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»

Выступили:

По первому вопросу: Сидоренко Г.В. – в настоящее время заключены контракты по 28 адресам из 43. На 8-ми адресах работы по асфальтированию завершены, остались работы по установке скамеек и урн. Это дворовые территории: ул.Обручева, 33,35,37, ул. Ноградская,10,6 ул.Грибоедова,24,28,30.

15 дворовых территорий – в работе. По 5 адресам работы еще не начаты – ведется ремонт инженерных сетей.

Объявлены аукционы еще по 15 адресам, срок приема заявок до 04.06.18.

Все работы по данной программе планируется завершить до 20.10.2018.

Морозюк В.Я., Сидоренко Г.В., Давлятчина Г.В., Карманов Е.А., Неб А.В. – приняли участие в обсуждении.

Решили:

1. Информацию принять к сведению.

По второму вопросу: Спицына Л.В. – довела до сведения присутствующих информацию о поступлении средств от собственников помещений МКД включенных в муниципальную программу на расчетный счет Управления ЖКХ и использование этих средств для расчетов за выполненные работ.

Гончаренко Л.Ф., Щербакова Н.П., Бычкова О.Ф., Карманов Е.А., Неб А.В. – приняли участие в обсуждении

Подписи:


Спицына Л.В. 

Неб А. В. 

Давлятчина Г.В. 

Карманов Е.А. 

Гончаренко Л.Ф. 

Белявская Е.А. 

Морозюк В.Я. 

Сидоренко Г.В. 

Бычкова О.Ф. 

Щербакова Н.П. 

Протокол вела: Сидоренко Г.В.

Адресный перечень сметной стоимости

№ п/п	Адрес объекта	Сметная стоимость, руб
1	ул. Грибоедова,24	800 183,96
2	ул. Грибоедова,28	852 745,88
3	ул. Грибоедова,30	1 374 497,04
4	ул. Жолтовского,9	2 748 753
5	ул. Жолтовского,10	2 202 681
6	ул. Институтская,1	2 573 739,30
7	ул. Институтская,76	1 351 978,00
8	ул. Институтская, 80	1 513 892,00
9	ул. Институтская,84	2 610 057,00
10	ул. Институтская,86	1 349 932,00
11	ул. Институтская,88а	1 233 098,00
12	ул. Институтская,90	1 543 233,00
13	ул. Институтская,92	1 374 660,00
14	ул. Институтская,94	1 537 909,00
15	ул. Институтская,96	2 283 034,00
16	ул. Институтская,97	10 321 230,00
17	ул. Институтская,98	
18	ул. Институтская,99	
19	ул. Институтская,102	
20	ул. Институтская,100	2 067 367,00
21	ул. Кирпичная,3	1 992 121
22	ул. Кирпичная,5	
23	ул.2 Кирпичная,5	569 089
24	ул. Латвийская,18	1 171 950
25	ул. Латвийская,20	1 215 342
26	ул. Латвийская, 20а	1 179 256
27	ул. Латвийская,22	2 007 071
28	ул. Латвийская,24	1 375 315
29	ул.Латвийская,26	2 971 638
30	ул. Латвийская,30	732 762
31	ул. Ноградская,2	1 521 502,62
32	ул. Ноградская, 6	1 342 911,98
33	ул. Ноградская, 10	660 130
34	ул.Обручева,16	2 125 084
35	ул.Обручева,16 а	1 108 807,06
36	ул. Обручева,33	1 137 645,08
37	ул. Обручева, 34	3 622 858
38	ул. Обручева,35	1 171 814,34
39	ул.Обручева,37	1 222 365,54
40	ул.Селиванова,3	626 646
41	ул.Яворского,2	2 081 342
42	ул. Яворского,6	1 108 972,26
43	ул. Яворского,8	1 085 176,38

69 768 789,44

№ п/п	Адрес МКД	Софинансировани е жителей в размере 5 %	Оплата экспертизы сметной стоимости	Оплата проектной документации
1	ул.Яворского,2	3 646,80	20 000	40 000
2	ул. Яворского,6	33 142,35	20 000	40 000
3	ул. Яворского,8	12 053,30	20 000	40 000
4	ул. Ноградская,2	40 130,25	20 000	40 000
5	ул. Ноградская, 6	20 366,45	20 000	40 000
6	ул. Ноградская, 10	14 188,80	20 000	40 000
7	ул. Обручева,33	21 632,40	20 000	40 000
8	ул. Обручева, 34	44 335,35	20 000	40 000
9	ул. Обручева,35	22 081,70	20 000	40 000
10	ул.Обручева,37	19 323,50	20 000	40 000
11	ул. Жолтовского,9	40 246,80	20 000	20 000
12	ул.Жолтовского,10	42 704,70	20 000	20 000
13	ул.Обручева,16	26 388,85	20 000	20 000
14	ул. Обручева, 16,а	19 210,25	20 000	20 000
15	ул.Селиванова,3	16 149,60	20 000	40 000
16	ул. Кирпичная,3	52 636,55	10 000	20 000
17	ул. Кирпичная,5		10 000	20 000
18	ул.2Кирпичная,5	6 126,46	20 000	40 000
19	ул. Латвийская,18	8 206,55	20 000	20 000
20	ул. Латвийская,20	5 261,90	20 000	20 000
21	ул. Латвийская, 20а	18 024,05	20 000	20 000
22	ул. Латвийская,22	17 422,10	20 000	40 000
23	ул. Латвийская,24	22 836,75	20 000	40 000
24	ул.Латвийская,26	18 925,45	20 000	40 000
25	ул. Латвийская,30	7 737,14	20 000	40 500
26	ул. Грибоедова,24	20 436,20	20 000	20 500
27	ул. Грибоедова,28	18 278,50	20 000	20 500
28	ул. Грибоедова,30	21 208,65	20 000	20 500
29	Ул. Институтская,1	46 498,20	20 000	40 500
30	Ул. Институтская,76	4 247,75	20 000	20 250
31	Ул. Институтская, 80	3 944,60	20 000	20 250
32	Ул. Институтская,84	27 140,85	20 000	40 500
33	Ул.Институтская,86	22 993,05	20 000	40 500
34	Ул.Институтская,88а	24 878	20 000	40 500
35	Ул.Институтская,90	39 095,60	20 000	40 500
36	Ул.Институтская,92	33 419,75	20 000	40 500
37	Ул.Институтская,94	26 937,75	20 000	40 500
38	Ул.Институтская,96	23 425,20	20 000	40 500
39	Ул.Институтская,97	77 409,22	16 000	40 500
40	Ул. Институтская,98	77 409,22	16 000	40 500
41	Ул. Институтская,99	77 409,22	16 000	40 500
42	Ул. Институтская,100	8 736,70	20 000	40 500
43	Ул. Институтская,102	77 409,22	16 000	40 500
	ИТОГО	1 163 655,73	824 000	1 449 000

Всего (деньги собственников,
предварительные

3 436 655,73 руб.

Информация по Подпрограмме «Формирование современной городской среды» по состоянию на 23.08.2018 года

Соглашение о предоставлении субсидии №32737000-1-2018-001 от 16.04.2018 г.

План:

Федеральный бюджет - 45 645 085,52 руб.
Областной бюджет - 24 997 148,58 руб.
Местный бюджет - 13 500 000,00 руб.
Средства юр. и физ. лиц - 3 436 655,73 руб.

Поступило:

Федеральный бюджет -
Областной бюджет -
Местный бюджет -
Средства юр. и физ. лиц - 1 681 758,98 руб. (за период с 24.01.18 – 13.07.18)

Оплачено:

ВСЕГО: 1 360 168,00 руб., в том числе:

Из средств юр. и физ. лиц:

558 168,00 руб. – (за период с 08.05.18 – 13.07.18)

ГАУ КО "Научно-практический центр по ценообразованию в строительстве" за проверку достоверности определения сметной стоимости;

802 000,00 руб. – (за период с 07.05.18 – 11.05.18)

ООО «Кузбасская проектная организация» за дизайн проекты благоустройства дворовых территорий

Остаток на расчетном счете:

Федеральный бюджет -
Областной бюджет -
Местный бюджет -
Средства юр. и физ. лиц – 321 590,98 руб.

22.08.2018 г.

Исп. Л.В.Спицына

