



УТВЕРЖДАЮ
Гл. инженер МУП «Горэлектротранс»
 О.Б. Мощенко

График проведения гидравлических испытаний и промывок тепловых сетей МУП «ГЭТ» 2025 г.

№ п/п	Наименование объекта	Дата проведения гидравлических испытаний и промывок тепловых сетей			
		май	июнь	июль	август
1	<i>Работы на тепловых сетях до окончания отопительного сезона 2024-2025г.г.</i>				
1.1	Гидравлические испытания трубопроводов тепловых сетей от теплового узла АУП до Детского сада № 61	19.05.2025			
1.2	Гидравлические испытания трубопроводов тепловых сетей от ТК-3 до здания ОДС	19.05.2025			
1.3	Гидравлические испытания трубопроводов тепловых сетей от ТК-1 до здания СЭХ	22.05.2025			
1.4	Гидравлические испытания трубопроводов тепловых сетей от котельной до ТК-1	22.05.2025			
2	<i>Работы на котельном оборудовании и текущие ремонты теплотрассы</i>				
2.1	Промывка котельного оборудования (НРС -18, 3 шт.)		24.06.2025		
2.2	Гидравлическое испытание котельного оборудования			02.07.2025	
2.3	Текущий ремонт теплотрассы от ТК-2 до здания СЭХ	30.05.2025			
3	<i>Работы на тепловых сетях после окончания ремонтных работ 2024-2025 г.г.</i>				
3.1	Гидравлические испытания трубопроводов тепловых сетей от теплового узла АУП до ТК-2 Детского сада № 61				11.08.2025
3.2	Гидравлические испытания трубопроводов тепловых сетей от ТК-3 до здания ОДС				11.08.2025
3.3	Гидравлические испытания трубопроводов тепловых сетей от ТК-1 до здания СЭХ				15.08.2025
3.4	Гидравлические испытания трубопроводов тепловых сетей от котельной до ТК-1				15.08.2025


Инженер по ОТ и ТБ



И.М. Евтушенко

УТВЕЖДАЮ

Главный инженер
МУП "Горэлектротранс"

 О.Б. Мошенко
« 10 » 04 2025 г.

План-график
ремонтных источников тепловой энергии и тепловых сетей в котельной
МУП «ГЭТ» к отопительному сезону 2025-2026 гг.

Наименование работ	Ед. Изм	Объем работ	Необходимые инструменты, материалы	Ед. изм.	Кол-во	Срок исполнения
Котельная Депо, ул. Высокогорная, 2а						
Насосная						
1.Ремонт-ревизия насосов						
- Сетевые	шт	3	Набивка сальниковая	кг	0,5	июнь
- Подпиточные	шт	2				
2.Ревизия запорной арматуры	шт	10	Набивка сальниковая	кг	0,5	июнь-июль
3.Замена запорной арматуры	шт	4	Кран шаровый ДУ-50	шт	4	
Ремонт котлов НРС-18						
1.Наружная и внутренняя очистка труб конвективного пучка и коллекторов на котлах № 1,2,3	шт	3				Май-июнь
2.Ремонт колосниковых решеток и обмуровки котла № 1,2,3	шт	3	Цемент Песок Глина Кирпич	кг кг кг шт	30 120 200 80	июнь
3.Ремонт обратных клапанов на котле №1, №2, №3	шт	3				июнь
4.Гидравлическое испытание котлов №1,2,3	шт	3	Манометр термометр	шт шт	2 3	июль

Наименование работ	Ед. Изм	Объем работ	Необходимые инструменты, материалы	Ед. изм.	Кол-во	Срок исполнения
5. Ревизия предохранительных клапанов	шт	2				июль
Ремонт конвейера С-50 (золоудаление)						
1. Ремонт, ревизия головной, хвостовой части конвейера			Масло	л	15	июнь
2. Ремонт скребковой цепи (рихтовка скребков)	шт	10	Электроды Ø4 Кислород пропан	кг бал. л	5 1 1	июль
Тепловые сети и распределительные узлы						
1. Проведение гидравлического испытания пробным давлением в депо до окончания отопительного сезона						май
2. Текущий ремонт теплотрассы от ТК-2 до здания СЭХ	м	25	Труба стальная Ø 89			
3. Тепловой узел котельной						
- Ревизия запорной арматуры	шт	5				июль
4. Ревизия запорной арматуры в ТК административного здания, ОДС, АТЦ, депо	шт	10				июль
5. Текущий ремонт канализационных, водопроводных, тепловых колодцев	шт	8	Цемент Песок Кирпич	кг кг шт	25 100 50	август
6. Ремонт, замена запорной арматуры во всех производственных и административных зданиях и помещениях	шт	70	Вентиль Ø15 Вентиль Ø20 Вентиль Ø25 Вентиль Ø32 Набивка сальникв Муфта Ø15,20,25,50 Запорный клапан	шт шт шт шт кг шт шт	10 6 3 1 1 20 2	май-август
7. Проведение гидравлического испытания пробным давлением в депо после окончания ремонтных работ						август

Инженер ОТ и ТБ



И.М. Евтушенко