

Утверждаю:
заместитель главы города
И.И. Пономарев

ПРОТОКОЛ

Совещания по вопросу выполнения ремонтных работ
в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской
среды города Прокопьевска» в 2022 году.

01.07.2022г.

г. Прокопьевск

Присутствовали:

Пономарев И.И. – заместитель главы города Прокопьевска по ЖКХ, благоустройству
и дорожному комплексу

Спицына Л.В. - заместитель главы города по ЖКХ и благоустройству

Ленков С.А. - заместитель директора МКУ «Службы ЖКХ и благоустройства»

Глушенко И.В. – зам. начальника отдела МКУ «Службы ЖКХ и благоустройства»

Гончаренко Л.Ф. – генеральный директор ООО «УК на Волынова»

Поздняков Д.В. – директор МУП «СУМКД»

Карманов Е.А. – генеральный директор ООО «УК ЖХ»

Сахапов Р.А. – генеральный директор ОАО «Водоканал»

Авагян А.Г. – представитель ОНФ

Минор Е.А. – директор ООО «Эталон»

Абрамян С.С. – директор ООО «Арагат»

Адоян Н.С. – директор ООО «ДорСтройСервис»

Хансанамян Р.С. – директор ООО «Фортуна»

Тюмеян Д.С. – директор ИП Тюмеян

Абраамян А.С. – директор ООО «Таширстрой»

Шекаян А.Э. - директор ООО ТС «Строй»

Аракелян А.Р. – директор ООО «Сибирский Строитель»

Петросян А.С. – директор ИП Петросян

Махсудян Р.С.- директор ИП Махсудян

Бояхчан Р.А. –директор ООО «Сибстрой»

Алоян Ш.М. – директор ТСК «Сибирь»

Бакиров Ф.Р. –генеральный директор ООО «ТЭР»

Чистяченко Ю.С. –директор ООО «Стройкомплект»

Массон А.В. – инженер СК ООО «Стройкомплект»

Гарибов Ф.М.-главный специалист по муниципальному контролю УК «ЖКХ»

Бекк Е.Н. –гл. специалист МКУ «Службы ЖКХ и благоустройства»

Повестка дня:

Сдача паспортов на оплату выполненных работ по программе «Формирование комфортной городской среды» в городе Прокопьевске в 2022 году.

Выступали:

Пономарев И.И. – заместитель главы города Прокопьевска по ЖКХ, благоустройству и дорожному комплексу

По заключенным контрактам на 2022 г. подрядные организации приступили к выполнению ремонтных работ дворовых и общественных территорий. Работы ведутся с отставанием от графиков, частично из-за задержки окончания ремонтных работ по замене сетей, которые расположены на дворовых территориях. По завершению ремонтных работ необходимо в кратчайший срок подготовить исполнительную документацию для проверки в МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства».

Спицына Л.В. – подрядным организациям обратить внимание на сроки выполнения работ по контрактам. За неисполнение условий контрактов будут выставляться штрафные санкции. Обратить внимание на размещение паспорта объекта согласно направленному образцу. Провести обследование по гарантийным срокам территорий выполненных по контрактам предшествующих лет.

Л.Ф Гончаренко – усилить контроль за подрядными организациями, выполняющими ремонт отмоستок, т.к. выявлен факт несоответствия выполненных работ проектным решениям. Уменьшается толщина отсыпки и асфальтобетонного покрытия.

Чистяченко Ю.С – обратил внимание подрядных организаций на ведение входящего контроля за строительными материалами и их соответствия сертификатам. Своевременное уведомление о работах, подлежащих активированию.

Авагян А.Г. – обратился ко всем организациям очень внимательно отнестись к выполнению работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в срок и с хорошим качеством. Для решения спорных вопросов необходимо комиссионное обследование и принятие решения.

Бекк Е.Н. – до начала работ по валке деревьев на придомовых и общественных территориях необходимо получить разрешение в установленном порядке.

Решение:

1. Подрядным организациям по окончании ремонтных работ на объектах необходимо подготовить исполнительную документацию и сдать на проверку в МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства»
2. Усилить контроль по срокам выполнения ремонтных работ на придомовых и общественных территориях.
3. Ремонтные работы по объектам завершить в установленные контрактами сроки.

Согласовано: С.А. Ленков

Протокол вел: Глушенко И.В.

