ПРОТОКОЛ № 7
заседания Совета по инвестиционной и инновационной деятельности при главе города Прокопьевска
от 23.10.2020 г.

Старченко Вячеслав Викторович	-	первый заместитель главы города Прокопьевска, заместитель председателя;
Агарков Евгений Васильевич	-	заместитель главы города Прокопьевска по промышленности, транспорту и связи;
Неб Александр Владимирович	-	заместитель главы города Прокопьевска по капитальному строительству и жилищным вопросам;
Алехина Наталья Владимировна	-	начальник отдела ТЭО и капитального строительства;
Алешин Павел Владимирович	-	генеральный директор ООО «КВРП «Новотранс»
Брусенин Дмитрий Сергеевич	-	главный инженер ООО «КВРП «Новотранс»;
Калуга Денис Владимирович	-	начальник техотдела ООО «КВРП «Новотранс»;
Попов Сергей Иванович	-	главный инженер ОАО «ПТУ»
Русановская Софья Сергеевна	-	главный специалист – юрист Комитета по управлению муниципальным имуществом
Дьякова Татьяна Сергеевна	-	начальник отдела инвестиций и стратегического развития администрации города Прокопьевска, секретарь Совета
Сорокина Оксана Николаевна	-	главный специалист отдела инвестиций и стратегического развития администрации города Прокопьевска

Повестка заседания:

Выполнение «Дорожной карты» по строительству инфраструктуры, необходимой для реализации инвестиционного проекта «ООО «КВРП «Новотранс» II очередь» в городе Прокопьевске

По вопросу повестки заседания слушали:

1.1. **Старченко В.В.** – первого заместителя главы города

Подготовлен проект постановления о внесения изменений в муниципальную программу «Управление муниципальной собственностью Прокопьевского городского округа» от 27.10.2016 № 136-п, в частности включение подпрограммы «Строительство и реконструкция объектов».

Подготовлен проект заявки для проведения аукциона на выполнение строительно-монтажных работ проекта «Строительство соединительного железнодорожного пути необщего пользования между парком «Б» ООО «КВРП «Новотранс» и парком «Э» ОАО «ПТУ», а также двух железнодорожных приемо-отправочных путей в парке «Э» ОАО «ПТУ».

Подготовлен проект распоряжения О создании рабочей группы по мониторингу строительства объекта инфраструктуры: соединительного железнодорожного пути необщего пользования между парком «Б» ООО «КВРП «Новотранс» и парком «Э» ОАО «ПТУ», а также двух железнодорожных Приёмоотправочных путей в парке «Э» ОАО

Решение:

Русановской С.С. главному специалисту – юристу Комитета по управлению муниципальным имуществом; **Ломакиной Е.Г. –** начальнику отдела закупок администрации города Прокопьевска:

в срок до 28.10.2020 доработать проект заявки для проведения аукциона на выполнение строительно-монтажных работ проекта «Строительство соединительного железнодорожного пути необщего пользования между парком «Б» ООО «КВРП «Новотранс» и парком «Э» ОАО «ПТУ», а также двух железнодорожных приемо-отправочных путей в парке «Э» ОАО «ПТУ» в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 05.04.2015 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товара, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Заместитель председателя **В.В. Старченко**

Секретарь **Т.С. Дьякова**